

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Revitalização de Parque Municipal Walter de Biasi Filho

LOCAL: Rua José Alves de Oliveira, s/nº - Jardim São Vicente de Paulo - Novo Horizonte (SP)

item	serviço		mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	total
01	Serviços preliminares	R\$	50.606,86								50.606,86
		%	6,00								
02	Quadra de esportes	R\$		65.733,24	65.733,24	56.342,78					187.809,26
		%		7,00	7,00	6,00					
03	Vestiários/depositário	R\$			25.220,89	30.264,92	32.949,17	55.925,23	17.433,95	18.508,47	180.302,63
		%			3,00	3,00	4,00	6,00	2,00	2,00	20,00
04	Parque infantil	R\$							25.346,16	25.346,16	50.692,32
		%							3,00	3,00	6,00
05	Piso	R\$				26.685,83	61.225,98	70.766,47	70.766,47	70.766,47	300.211,22
		%				3,00	7,00	8,00	8,00	8,00	33,00
06	Serviços diversos	R\$	31.823,85	15.979,35			26.465,10	26.465,10	41.885,91		142.619,30
		%	22,31%	0,11			3,00	3,00	5,00		16,00
Mensal		R\$	82.430,71	81.712,59	90.954,13	113.293,53	120.640,25	153.156,79	155.432,49	114.621,10	912.241,59
		%	6,22	7,11	10,00	12,00	14,00	17,00	18,00	13,00	100,00
Acumulado		R\$	82.430,71	164.143,30	255.097,43	368.390,96	489.031,21	642.188,00	797.620,48	912.241,58	912.241,58
		%	9,00	18,00	28,00	40,00	54,00	70,00	87,00	100,00	100,00

Novo Horizonte, 10 de março de 2019.

Juliana Camargo Tonsig
Responsável técnico
RRT - 3844061
RRT - 3844089

Toshio Toyota
Prefeito Municipal