

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA - Recapeamento asfáltico

LOCAL - Rua João Martins Lopes entre as Ruas Luciano Lopes da Silva e Joaquim David Coutinho, bairro Alto da Vila Pati- Novo Horizonte - SP.

item	serviço		mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	total
1	Varrição de pavimento para recapeamento	R\$	1.867,07				1.867,07
		%	1,70				1,70
2	Imprimação betuminosa ligante	R\$	2.393,68	2.393,68	2.393,68	2.393,68	9.574,70
		%	2,19	2,19	2,19	2,19	8,74
3	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder (e=0,5 cm)	R\$	3.506,97	3.506,97	3.506,97	3.506,97	14.027,89
		%	3,20	3,20	3,20	3,20	12,81
4	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) (e=3,00cm)	R\$	21.015,27	21.015,27	21.015,27	21.015,27	84.061,08
		%	19,19	19,19	19,19	19,19	76,75
Mensal		R\$	28.782,99	26.915,92	26.915,92	26.915,92	109.530,74
		%	26,28	24,57	24,57	24,57	100,00
Acumulado		R\$	28.782,99	55.698,91	82.614,82	109.530,74	109.530,74
		%	26,28	50,85	75,43	100,00	100,00

Novo Horizonte, 08 de Agosto de 2015.

José Fernando Spir
Engenheiro Civil
CREASP 0600779349
ART 92221220141045914

Toshio Toyota
Prefeito Municipal